

KULTÚRNY DOM ŠAL'A – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA

Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
Zníženie energetickej náročnosti (strecha, výplne otvorov, fasáda)			
Strecha	75 dní	Str 9.9.20	Ut 22.12.20
Okná	140 dní	Str 7.10.20	Ut 20.4.21
Fasáda	135 dní	Str 28.10.20	Ut 4.5.21
Ostatné oprávnené náklady	40 dní	Str 20.1.21	Ut 16.3.21
Ostatné neoprávnené náklady	40 dní	Str 20.1.21	Ut 16.3.21
Oprava ext. schodiska	22 dní	Str 16.12.20	St 14.1.21
Rekonštrukcia a modernizácia interiéru (kinozála, estráda, sála, vestibuly...)			
Stavebné časť	180 dní	Po 21.9.20	Pi 28.5.21
Elektroinštalácia	78 dní	Po 14.12.20	Str 31.3.21
EPS	35 dní	Po 1.2.21	Pi 19.3.21
HSP	35 dní	Po 1.2.21	Pi 19.3.21
Scénické osvetlenie	20 dní	Po 10.5.21	Pi 4.6.21
Kinotechnika	15 dní	Po 10.5.21	Pi 28.5.21
Vykurovanie	12 dní	Po 1.2.21	Ut 16.2.21
Vzduchotechnika a chladenie	50 dní	Po 1.3.21	Pi 7.5.21
ZODT	42 dní	Po 8.3.21	Ut 4.5.21
Opory a zdvyhy	25 dní	Po 3.5.21	Pi 4.6.21
Zdravotechnika	30 dní	Po 8.2.21	Pi 19.3.21
Vonkajšie rozvody kanalizácie	30 dní	Po 7.9.20	Pi 16.10.20
Odoberanie stavby	3 dni	Po 7.6.21	Str 9.6.21