



**Tento projekt bol financovaný z Nadačného fondu Tesco Stores a.s. - Nadácie PONTIS.**

Názov Projektu	Mini-park –Sídliisko- Tesco v Šali-Veči. Založenie mini parku pri novostavbách.
Číslo zmluvy	Č. TESCO2006_05
Financovaný z	Nadačného fondu Tesco Stores a.s.- Nadácie PONTIS.
Prijímateľ	Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu	03/2007
Ukončenie realizácie aktivít projektu	06/2007
Celkový rozpočet projektu	<b>198 956,20,- SKK</b>

Aktivity projektu
1. verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006
2. nákup materiálu a výber dodávateľských prác
3. podpis zmluvy
4. nakontaktovanie dobrovoľníkov z okolia
5. výsadby stromov a kríkov
6. vybudovanie chodníka
7. osadenie lavičiek a smetného koša
8. označenie miniparku a propagácia

Cieľ projektu	Vybudovanie mini-parku pri novostavbách najväčšieho sídliska v meste za účelom vytvorenia podmienok pre oddych, prechádzky, hry s deťmi. Zároveň cieľom bolo zvýšiť množstvo a kvalitu zelene, zlepšiť stav okolia na tomto prevažne betónovom sídlisku. Po predchádzajúcej aktívnej angažovanosti sa obyvateľov pri získaní detského ihriska do tejto lokality je cieľom upevniť túto občiansku iniciatívu zapojením do realizácie projektu formou dobrovoľnej práce.
---------------	--

Prínosom projektu bolo najmä v skvalitnenie a skrášlenie prostredia pre obyvateľov pri novostavbe bytoviek, zlepšenie životného prostredia a stavu zelene na sídlisku.

Mini park sa vybuďoval v plnom rozsahu podľa plánu, vytvorili sa podmienky pre oddych, prechádzky a hry s deťmi.

Práce na zakladaní nového mini parku sa začali pred začiatkom vegetačného obdobia.

Aktivity boli naplánované na marec až máj, v závislosti od vývoja počasia.

Tento časový rámec projektu sa z väčšej miery podarilo dodržať. Istý časový posun nastal pri predložení vyúčtovania a záverečnej správy, ktoré sa oneskorili kvôli potrebe označiť mini park tabuľou, ktorá bola dodaná 6.6.2007 a vyplatená 14.6.2007.

V rámci projektu bolo vysadených 12 listnatých a 8 ihličnatých stromov, 120ks kríkov- ako prirodzená bariéra k cestnej komunikácii. Ďalej bolo osadených 4ks lavičiek a 4ks smetných košov. Zároveň bol vybudovaný chodník o rozlohe 16m<sup>2</sup>.

Osobitné poďakovanie patrí zástupcom miestnych skautov, ktorý sa aktívne zapojili do projektu v rámci dobrovoľnej brigády.

**dodávateľa:**

zhotoviteľ diela –IMK – Ing. Ivan Kováč  
označenie miniparku – Realexpo, s.r.o.



Porovnanie pred realizáciou projektu a po:





