BVK-PRO, s.r.o. ⊙ IČO: 51211629 ⊙ DIČ:2120639158 ⊙ IČ DPH:SK2120639158
Senecká cesta 2217/1A, 931 01 Šamorín
Názov dokumentu: Oznámenie
Dátum vydania: 31.10.2022

MESTO ŠAĽA
NÁMESTIE SV. TROJICE 7
92715 ŠALA

V Šamoríne 31.10.2022

Vec: Oznámenie o vykonávaní stavebných prác v rozpore s odovzdaním projektom na stavebné povolenie. (dokumentáciou za účelom vydania stavebného povolenia)

Týmto Vám oznamujem, že na stavbe „SO-01 Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne" p.č. 6040/208 v kat. území Močenok sa vykonávajú stavebné práce v rozpore s odovzdaním projektom na stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia predkladaná pre účely stavebného konania, za účelom vydania stavebného povolenia bola vypracovaná firmou Architektonické štúdio ATELIER.AT,s.r.o., Čierny Brod 213. Statický posudok k projektu vyhotovil Ing. Ádám Varga (BVK-PRO, s.r.o.). V statickom posudku sa uvádza, že: „

„Predmetom statického posudku je návrh a posúdenie nosných konštrukcií stavebného objektu „SO-01 – Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne" na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby v zmysle stavebného zákona – Zákon č. 50/1976 Zb. § 43d ods. 1 písm. a) v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t. j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle EC 1990 Zásady navrhovania. Jedná sa o rekonštrukciu strešnej konštrukcie.

Tento statický posudok nerieši spôsob demontovania existujúcej strešnej konštrukcie, ani odstránenie vád existujúcej železobetónovej nosnej konštrukcie. Táto problematika musí byť doriešená v ďalšom stupni PD.


Stavebný zámer uvažuje s výstavbou na pozemku v katastrálnom území Močenok, okres Šaľa s parcelným číslom: 6040/208."

Na základe verejne dostupných informácii (internetový článok):
https://sala.dnes24.sk/galeria/nova-strecha-plavarne-v-sali-101015/fotografia-3?articleId=420653&fbclid=IwAR21fK3tdceHu8mizEy4ssPB6CJiTr39uAZj9JDu68JQCWGSZ2mn_ehQT_k
na stavbe je už namontovaná nová nosná konštrukcia oceľovej strechy. **Z fotiek je evidentné že vyhotovená konštrukcia je v rozpore s odovzdaným projektom, nami**

odovzdaná nosná konštrukcia bola zmenená, bolo zasiahnuté do statiky, autor projektu o zmenách nebol oboznámený.



Obrázok 1 Tlačená zvislica – podozrivo malý prierez - 1



Obrázok 2 Tlačená zvislica – podozrivo malý prierez – 2




Obrázok 3 Excentricky tlačený stĺp – 1



Obrázok 4 Excentricky tlačený stĺp – 2



Obrázok 5 Vynechané stuženie spodných pásov



Obrázok 6 Výsek z výpočtového programu (stuženie spodných a horných pásov)

Ďalej mám podozrenie, že základové konštrukcie pod novými oceľovými stĺpy neboli vyhotovené na základe nášho projektu (železobetónová pätka + mikropilóty)

Mám podozrenie hraničiace s istotou, že hore uvedené nosné konštrukcie nevyhovujú na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti.

Na základe mojich skúseností s podobnými konštrukciami hodnotím stav tejto konštrukcie za havarijný a život ohrozujúci.

Preto navrhujem stavebnému úradu aby konal v zmysle § 88a ods.1 Zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov, pozastavil stavebné práce a uzavrel stavenisko pokiaľ sa vykonávacím projektom s dielenskou dokumentáciou, podloženým podrobným statickým výpočtom, nepreukáže odolnosť a stabilita uvedenej konštrukcie.

O hore uvedených zmenách som sa dozvedel z verejne dostupných zdrojov, o začatí realizačných prác, o realizovaných zmenách, o zásahu do nášho projektu som nebol oboznámený oficiálne.

S pozdravom

Ing. Adam Varga

*Autorizačné číslo v kategórii g.č.6754*13*
adam.varga@bvk-pro.com, +421 902 833 953

Doručí sa:

primator@sala.sk – PRIMÁTOR MESTA ŠALA
mesto@sala.sk – MESTO ŠALA
stavebnyurad@mocenok.sk – STAVEBNÝ ÚRAD MOČENOK
proimpex@proimpex.sk – PROIMPEX S.R.O.–ZABEZPEČIL PÔVODNÝ PROJEKT PRE STAV. POVOLENIE
predseda@sksi.sk – PREDSEDA SKSI
lukac@sksi.sk –RIADITEĽ ÚRADU SKS
hospudkova@sksi.sk – PRÁVNE ODDELENIE SŤAŽNOSTI - SKSI
stefan.gramblicka@stuba.sk – PREDSEDA SLOVENSKEJ ODBORNEJ SEKCIE STATIKA STAVIEB
ivan@tamaskovic.sk – DOZOR STAVBY