

Požadované informácie: o projekte Rekultivácia skládky TKO Šaľa - Hetmėň

Sprístupnenie informácií:

Partneri projektu:

- neboli

Strategický cieľ projektu:

- uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Šaľa – Hetmėň

Špecifické ciele projektu:

- zosúladiť existujúci stav s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, skompletizovať monitorovací systém a zabrániť vstupu vozidiel k telesu skládky
- znížiť negatívny vplyv skládky na kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia
- vytvoriť podmienky pre ďalší trvalo udržateľný rozvoj predmetného územia i mesta Šaľa
- realizáciou projektu pozitívne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov regiónu

Aktivity projektu:

- výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
- realizácia stavby vybraným dodávateľom v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, vybudovanie pozorovacieho vrtu pre podzemné vody a inštalácia kovovej závery
- propagácia projektu a informovanie odbornej a laickej verejnosti pred, počas a po ukončení rekultivácie

Cieľom aktivity 2 bolo vykonať uzatvorenie a rekultiváciu skládky na jej povrchu na úrovni pre parkové účely- jednotlivé kroky:

- úprava tvaru skládkového telesa
- vybudovanie 1 pozorovacieho vrtu
- uzatvorenie povrchu skládky
- odplynenie – odplyňovacie sondy
- inštalovanie závery na konci príjazdovej cesty ku skládke

Aktuálny stav realizácie projektu:

- projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky TKO Šaľa – Hetmėň je zrealizovaný, ukončený, uskutočňuje sa predpísaný monitoring podzemných vôd a údržba povrchu telesa zrekultivovanej skládky TKO Šaľa – Hetmėň - kosenie zatrávneneho telesa zrekultivovanej skládky

Predpokladaný harmonogram realizácie jednotlivých aktivít projektu ako je uvedené v projekte:

- výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

§ začiatok – marec 2005

§ koniec – jún 2005

- realizácia stavby vybraným dodávateľom v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, vybudovanie pozorovacieho vrtu pre podzemné vody a inštalácia kovovej závery
 - § začiatok – júl 2005
 - § koniec – máj 2006
- propagácia projektu a informovanie odbornej a laickej verejnosti pred, počas a po ukončení rekultivácie
 - § začiatok – apríl 2005
 - § koniec – júl 2006

Skutočný harmonogram realizácie jednotlivých aktivít projektu pri aktivitách, ktoré už boli realizované:

- výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - § začiatok – júl 2005
 - § koniec – október 2005
- realizácia stavby vybraným dodávateľom v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, vybudovanie pozorovacieho vrtu pre podzemné vody a inštalácia kovovej závery
 - § začiatok – október 2005
 - § koniec – september 2006
- propagácia projektu a informovanie odbornej a laickej verejnosti pred, počas a po ukončení rekultivácie
 - § začiatok – november 2005
 - § koniec – november 2006

Predpokladaný rozpočet projektu podľa jeho jednotlivých aktivít ako je uvedené v projekte:

pôvodné znenie:

- verejné obstarávanie	50.000,00 Sk
- aktivity počas realizácie stavby	
o inžinierske činnosti – stavebný dozor	400.000,00 Sk
o stavebné práce – stavebný objekt SO 01	3.475.452,425 Sk
– stavebný objekt SO 02	36.164.356,645 Sk
– vybudovanie monitorovacieho vrtu	49.000,- Sk
– inštalácia kovovej závery	25.000,- Sk
o rezerva – stavebné práce	3.963.980,907 Sk
- propagácia	27.000,- Sk
Spolu	44.154.789,977 Sk

znenie podľa úpravy:

- verejné obstarávanie	50.000,00 Sk
- aktivity počas realizácie stavby	
o inžinierske činnosti – stavebný dozor	400.000,00 Sk
o stavebné práce	43.677.789,98 Sk
- propagácia	27.000,00 Sk
Spolu	44.154.789,98 Sk

Skutočný rozpočet projektu podľa jeho jednotlivých aktivít pri aktivitách, ktoré už boli realizované:

- verejné obstarávanie	49.000,00 Sk
- aktivity počas realizácie stavby	
o inžinierske činnosti – stavebný dozor	400.000,00 Sk
o stavebné práce	43.638.682,96 Sk
- propagácia	7.389,90 Sk
Spolu	44.095.072,86 Sk

Cieľová skupina projektu:

V žiadosti nebola požadovaná jej špecifikácia. Avšak samozrejme cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Šaľa, najmä v časti osady Hetmėň, obyvatelia okresu Šaľa, regiónu.

Kto vypracoval projekt:

- Speko Šaľa s.r.o., Diakovská 9, 927 01 Šaľa, IČO 36 546 054

Aká bola cena za vypracovanie projektu v Sk s DPH:

- 59.500,- Sk

Akým spôsobom priority projektu korešpondujú so strategickými rozvojovými dokumentmi obce (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce):

Program odpadového hospodárstva mesta Šaľa – vypracovaný do r. 2005. V záväznej časti bod 2.3:5 – Postupné uvedenie skládky TKO v Šali – Hetmėni do súladu so zákonom.

Program odpadového hospodárstva okresu Šaľa – vypracovaný do r. 2005. V smernej časti V.2.1. opatrenie: Uzatváranie a rekultivácia neriadených skládok odpadov, ktorú môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie.

Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa z roku 2004 – priorita Životné prostredie, zámer G2:Zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta, cieľ G.2.2.Eliminácia počtu čiernych skládok na území mesta, opatrenie: Rekultivácia starej záľáže v Hetmėni.

Je zrejmy aj súlad s ďalšími dokumentmi, avšak už na regionálnej úrovni.

Mená a priezviská a zamestnanie členov projektového tímu a ich pozície v projekte (napr. projektový manažér, finančný manažér, konzultant a pod.):

- Mgr. Klaudia Adamíková – manažér projektu, MsÚ Šaľa - samostatný odborný referent Oddelenia podnikateľských činností a strategického rozvoja mesta
- Ing. Edita Haládiková – koordinátor projektu, MsÚ Šaľa - samostatný odborný referent Oddelenia životného prostredia a stavebného úradu
- Ing. Elena Matajsová – koordinátor projektu, MsÚ Šaľa - vedúca Oddelenia výstavby a územného rozvoja
- Ing. Daša Danadová – účtovník projektu, MsÚ Šaľa – vedúca ekonomického oddelenia
- Ing. Eliška Vargová – asistent projektu, MsÚ Šaľa - samostatný odborný referent Oddelenia podnikateľských činností a strategického rozvoja mesta
- Speko Šaľa s.r.o. – externá firma zabezpečujúca vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku z OPZI

V akých prípadoch sa v rámci projektu postupovalo podľa zákona č.25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní? Ku každému prípadu uveďte kedy došlo k obstarávaniu (mesiac a rok), aký tovar, práce alebo služby boli obstarávané, akú metódu obstarávania ste použili, aká bola cena obstarávaného tovaru, prác alebo služby v Sk s DPH, koľko uchádzačov o dodanie tovaru, prác alebo služby sa do obstarávania prihlásilo a meno, resp. obchodný názov, adresu a IČO víťaza verejného obstarávania:

- v žiadnom prípade sa nepostupovalo podľa zákona č.25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní, nakoľko nebol platný v čase realizácie aktivít projektu súvisiacich s verejným obstarávaním. Pri verejnom obstarávaní sa postupovalo podľa zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a to pri obstarávaní nasledovných prác a služieb:

§ práce – stavebné práce – uzavretie a rekultivácia skládky TKO Šaľa – Hetmėň, začiatok júl/2005, koniec október/2005, užšia súťaž – podlimitná metóda, cena s DPH 39.699.691,90 Sk, 3 uchádzači, Novosedlík spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO 34 104 402

§ služby – výkon stavebného dozora na stavbe Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Šaľa – Hetmėň, začiatok september/2005, ukončenie september/2005, užšia súťaž – podprahová metóda s vyššou cenou, cena s DPH 416.000,- Sk, 3 uchádzači, Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o., Tehelná 3, 949 01 Nitra, IČO 34 135 057

Ministerstvo životného prostredia SR – IAEIP vykonala kontrolu verejného obstarávania na projekte dňa 26.10.2005 a zaslalo nám správu z kontroly verejného obstarávania.

Predpokladané výstupy a výsledky projektu ako sú uvedené v projekte:

C. Ukazovatele úspešnosti realizácie projektu

Merateľný ukazovateľ				Očakávané hodnoty				
Typ	Názov	Merná jednotka	Periodicita monitorovania	2004	2005	2006	2007	2008
Výstup	počet zrekultivovaných skládok TKO v katastr. území mesta Šaľa	počet	£ ¼ ročne £ ½ ročne S ročne	0	0	1	0	0
Výsledok	zníženie podielu skládkovaného odpadu	%	£ ¼ ročne £ ½ ročne S ročne	0	0	0	0	0
Dopad	zníženie podielu skládok v katastr. území mesta Šaľa vyžadujúcich rekultiváciu	%	£ ¼ ročne £ ½ ročne S ročne	0	0	100	0	0

Skutočné výstupy a výsledky projektu pri aktivitách, ktoré už boli realizované:

Typ	Názov	Merná jednotka	Periodicita monitorovania	2004	2005	2006	2007	2008
Výstup	počet zrekultivovaných skládok TKO v katastr. území mesta Šaľa	počet	£ ¼ ročne £ ½ ročne S ročne	0	0	1	0	0
Výsledok	zníženie podielu skládkovaného odpadu	%	£ ¼ ročne £ ½ ročne S ročne	0	0	0	0	0
Dopad	zníženie podielu skládok v katastr. území mesta Šaľa vyžadujúcich rekultiváciu	%	£ ¼ ročne £ ½ ročne S ročne	0	0	100	0	0

Ukončené dielo bolo odovzdané a objednávateľom prevzaté dňa 19.09.2006. Súčasťou odovzdávacieho protokolu bolo i porealizačné geodetické zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia, potvrdenia o dodaní všetkých materiálov podľa PD a kópie všetkých certifikátov od zabudovaných materiálov.

Predmetom realizácie boli nasledovné objekty:

- SO – 01 Úprava povrchu skládky
- SO – 02 Uzatvorenie a rekultivácia skládky,

Vybudovanie pozorovacieho vrtu – monitorovacej sondy HPV 2,

Inštalovanie závory

Vypracovanie záverečnej správy Šaľa-Hetmėň – vybudovanie monitorovacej sondy - podrobný prieskum geológie životného prostredia (22.6.2006)

Vybudovanie závory sa zrealizovalo z vlastného rozpočtu mesta, náklady na jej realizáciu neboli uznané za oprávnený výdavok.

Nedorobky zo zápisnice z odovzdania stavby boli v termíne do 29.9.2006 odstránené a protokolárne potvrdené.

Kontrola na mieste – MŽP SR – IAEIP zo dňa 16.2.2006

Žiadateľ: Ctibor Košťál, Bratislava